

La réalisation d'une charpente sur la "maison des maçons"

Étape 1 : calibrage, découpe et fixation des sablières



Étape 2 : Taille et mise en place de deux fermettes bretonnes.

Les élèves sont formés au montage, à la réception, à l'utilisation et au démontage d'un échafaudage de pied selon la recommandation R408 du code du travail



Étape 3 : Rampannage

Les fermettes bretonnes ont été réalisées afin de combler le pignon avec du béton. La seconde fermette sera démontée.



Étape 4 : Mise en place des fermes traditionnelles taillées par équipe. Epure, tracé, calibrage des bois, orientation, marquage, usinage et assemblage.



Étape 5 : Taille et mise en place des pannes (coupe en sifflet) et chevrons (coupe d'aplomb)



Étape 6 : Taille et mise en place des empanons et chevrons de rive



AVANT



APRES



La réalisation d'un abri de jardin en ossature bois (plans finalisés avec le client en janvier 2018)

Étape 1 : Débit des murs
Étape 2 : Assemblage des montants, lisses, linteaux



Étape 3 : Clouage panneaux OSB
Étape 4 : Mise en place du pare pluie et des tasseaux



Étape 5 : Levage pour montage à blanc et mise en place des lisses périphériques

